

■整備スケジュール（案）

項目		H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
生活環境影響調査		予測評価									
段階整備 (変更前)	既存管理棟解体			発注手続 (図面発注)	解体 工事						
	(仮称)リサイクルセンター建設		発注手続 (総合評価)		建設工事 (不燃・粗大ごみ処理施設棟)		本格稼働				※ビンについても(仮称)リサイクルセンター(資源物処理施設棟)で 中間処理実施
	既存工場棟解体					解体工事					
	ストックヤード	中間処理(ビン)									
	中間処理先(案)	<ul style="list-style-type: none"> ●清掃センター・ストックヤード ①もやせないごみ ②粗大ごみ ③有害ごみ ④ビン ⑤カン ⑥資源プラスチック <ul style="list-style-type: none"> ●民間事業者(外部委託化) ①ペットボトル(開始年度は調整中) ②ダンボール(開始年度は調整中) ③せん定枝(既実施済) ④紙類・布類(既実施済) 					<ul style="list-style-type: none"> ●(仮称)リサイクルセンター(不燃・粗大ごみ処理施設棟)・ストックヤード ①もやせないごみ ②粗大ごみ ③有害ごみ ④ビン ⑤資源プラスチック <ul style="list-style-type: none"> ●民間事業者(外部委託化) ①カン ②ペットボトル ③ダンボール ④せん定枝 ⑤紙類・布類 			<ul style="list-style-type: none"> ●(仮称)リサイクルセンター(不燃・粗大ごみ処理施設棟, 資源物処理施設棟) ①もやせないごみ ②粗大ごみ ③有害ごみ ④ビン ⑤カン ⑥資源プラスチック <ul style="list-style-type: none"> ●民間事業者(外部委託化) ①ペットボトル ②ダンボール ③せん定枝 ④紙類・布類 	
一括整備 (変更後)	既存管理棟解体				発注手続 (図面発注)	解体 工事					
	仮設処理施設建設・解体		仮設計画		発注手続 (総合評価)	建設 工事	仮設処理期間				解体 工事
	既存工場棟解体		解体計画		発注手続 (総合評価)		解体工事				
	(仮称)リサイクルセンター建設					発注手続 (総合評価)	建設工事			本格稼働	※ビンについても(仮称)リサイクルセンターで中間処理実施
	ストックヤード	中間処理(ビン)									
中間処理先(案)	<ul style="list-style-type: none"> ●清掃センター・ストックヤード ①もやせないごみ ②粗大ごみ ③有害ごみ ④ビン ⑤カン ⑥資源プラスチック <ul style="list-style-type: none"> ●民間事業者(外部委託化) ①ペットボトル(開始年度は調整中) ②ダンボール(開始年度は調整中) ③せん定枝(既実施済) ④紙類・布類(既実施済) 					<ul style="list-style-type: none"> ●仮設処理施設・ストックヤード ①もやせないごみ ②粗大ごみ ③有害ごみ ④ビン <ul style="list-style-type: none"> ●民間事業者(外部委託化) ①カン ②資源プラスチック ③ペットボトル ④ダンボール ⑤せん定枝 ⑥紙類・布類 			<ul style="list-style-type: none"> ●(仮称)リサイクルセンター ①もやせないごみ ②粗大ごみ ③有害ごみ ④ビン ⑤カン ⑥資源プラスチック <ul style="list-style-type: none"> ●民間事業者(外部委託化) ①ペットボトル ②ダンボール ③せん定枝 ④紙類・布類 		