

(仮称) リサイクルセンター整備及び清掃センター解体等スケジュール (予定)

(年度)											
	R6		R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	
仮設処理施設の整備		発注準備	設計及び建設工事								
				仮設処理施設稼働							
清掃センター工場棟他の解体		発注準備 (事業者選定等)		解体工事 (設計・調査・各種届出等含む)			埋戻し地盤安定化期間				
(仮称)リサイクルセンターの整備				発注準備 (基本設計・実施設計・各種届出)				建設工事		新施設稼働	

※都市計画変更については、都市計画の担当課と調整中となります。