

社会資本総合整備計画（水の安全・安心基盤整備）事後評価書

平成 28年 2月 14日

計画の名称	1 国分寺市公共下水道事業における安全で快適なまちづくり		
計画の期間	平成23年度 ～ 平成26年度（4年間）	交付対象	東京都国分寺市
計画の目標	①公共下水道事業において下水道が有すべき機能の必要性から、下水道施設の向上を図るべき施設について、下水を流す溜める、処理するという基本的な機能の確保を図っていく。 ②未整備区域（再開発区域）の整備促進を図る。		

計画の成果目標（定量的指標）	①更生工事約160m⇒重要路線の地震対策実施率を43%（平成23年度当初）から51%（平成26年度末）まで増加させる。 ②整備面積1,141haに増加⇒下水道整備率を99.1%（平成23年度当初）から99.4%（平成26年度末）まで増加させる。		
----------------	---	--	--

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値 (H23当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H26末)	
重要路線の地震対策実施率 重要な管きよの内、耐震化または減災対策が行われている 延長 (km) / 重要な管きよの延長 (km)	43%	48%	51%	
下水道による整備面積達成率 (%) = (下水道整備面積 (ha)) / (下水道完備を実施すべき区域の面積 (ha) {市内全域})	99.1%	99.1%	99.4%	

全体事業費	合計 (A+B+C)	364百万円	A	364百万円	B		C	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%
-------	------------	--------	---	--------	---	--	---	---------------------------	------

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
国分寺市環境ひろば（国分寺市環境基本条例第28条の規定に基づいた設置され市民20名程度で構成された機関）にて事業内容・実施結果を報告し審査を受けた承を得る。	平成28年2月（予定）
	公表の方法
	市民が閲覧できる場所（オープナー等）に配架

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																	
A1 下水道事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費（百万円）	備考
											H22	H23	H24	H25	H26		
北多摩一号処理区																	
1-A-1	下水道	一般	国分寺市	直接	-	合流	改築	下水道管きよ耐震化事業（幹線部管更生）	合流管 φ1800mm L=160m	国分寺市						87	地震対策緊急整備事業
1-A-2	下水道	一般	国分寺市	直接	-	合流	新設	国分寺第11処理分区内管きよ整備（合流管）	φ500mm～1000mm L=360m	国分寺市						272	
1-A-3	下水道	一般	国分寺市	直接	-	合流		下水道総合地震対策計画策定	下水道総合地震対策計画策定	国分寺市						5	
											小計（下水道事業）			364			
											合計			364			

2. 事業効果の発現状況、目標値の鉄製状況

I 定量的指標に関連する交付対象事業の効果の発現状況	「計画の成果目標」のとおり重要な管きよ（φ1800mm）の耐震化及び浮上対策を実施し「緊急に整備の必要性」の高い路線の耐震化を実現した。国分寺市駅再開発により未整備地域の整備がされた。				
II 定量的指標の達成状況	重要路線の地震対策実施率	最終目標値	800.0m (H22未整備)+43.25m (H23整備)+55.05m (H24整備)+62.0m (H25整備)=960.3m / 1,870m (緊急整備延長)=51.3%	目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値	800.0m (H22未整備)+43.25m (H23整備)+55.05m (H24整備)+62.0m (H25整備)=960.3m / 1,870m (緊急整備延長)=51.3%		
	下水道による整備面積達成率	最終目標値	1,138.53ha (H25未整備) + 2.43ha (H26整備) = 1,140.96ha / 1,148ha (全市域)=99.4%	目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値	1,138.53ha (H25未整備) + 2.43ha (H26整備) = 1,140.96ha / 1,148ha (全市域)=99.4%		
			最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因
			最終実績値		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況（必要の応じて記述）					

3. 特記事項（今後の方針等）

国分寺市の下水道事業において「市民が安全・快適に暮らせるまち」を実現するために本計画に引続き、平成27年度策定する整備計画「国分寺市公共下水道事業における安全で快適なまちづくり(防災・安全)」により、重要下水道施設の耐震化を推進していきます。



(図面)水の安全・安心基盤整備

計画の名称	1 国分寺市公共下水道事業における安全で快適なまちづくり	交付対象	東京都国分寺市
計画の期間	平成23年度 ~ 平成26年度 (4年間)		

